

**AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI URGNANO
Via Cesare Battisti, 74
24059 – Urgnano (Bg)**

Il sottoscritto¹ _____
Nato a _____ (____) il ____ / ____ / ____
Residente in _____ (____)
via _____ nr. _____ Cap. _____
telefono nr. ____ / _____ Codice fiscale _____
E-mail _____ Pec _____

in rappresentanza di/della Ditta/Società¹

_____ con sede in _____ (____) via _____
Nr. _____ Cap. _____ telefono nr. _____ fax _____
Codice fiscale _____ P. Iva _____
E-mail _____ Pec _____

CHIEDE

l'autorizzazione per l'esecuzione di opere interessanti strade ad uso pubblico e loro pertinenze da eseguirsi in:

Via _____

Per conto di/della Ditta/Società _____

Come meglio evidenziato nell'allegato estratto aereofotogrammetrico.

E consistenti in²:

- NUOVO allacciamento³:
 acquedotto gas fognatura Enel Telecom
- manomissione sede stradale e sue pertinenze per posa cavidotti o altro;
 manomissione sede stradale e sue pertinenze per modifiche agli impianti esistenti;
 manomissione sede stradale e sue pertinenze per riparazione degli impianti esistenti;
 opere a carattere permanente o temporaneo
 Altro (specificare) _____

Per i/il quali/e sono/è previsti/o² :

- ATTRAVERSAMENTO

fino a 3,00 metri da 3,00 a 6,00 metri oltre 6,00 metri per un totale di mt. _____

PERCORRENZA STRADALE³: per complessivi _____ metri

- dal civico nr. _____ al civico nr. _____

- dall'inizio di Via _____ fino al civico nr. _____

Comunica inoltre di aver affidato l'incarico per l'esecuzione di tali lavori alla Ditta¹:

Nome, Cognome/ Ragione sociale _____

Rappresentata da _____

con sede in _____

Via _____ nr. _____

Cap. _____ Prov. _____ Telefono _____

Fax _____ P.IVA _____

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione di quanto riportato in allegato alla presente richiesta in stralcio e più precisamente:

- delle tariffe per deposito cauzionale/caparra per i ripristini della sede stradale approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 27.09.2018;
- delle modalità operative per l'esecuzione, contestazione e sanzioni amministrative relative agli scavi e ai ripristini dei manti bitumati su strade ad uso pubblico e loro pertinenze, allegata alla Delibera di Giunta n. 78 del 20/05/2008;
- che la presente richiesta non costituisce preventiva autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico;
- che la presente richiesta non costituisce titolo alla manomissione di suolo pubblico.

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo della Privacy 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiaro, altresì, di acconsentire alla richiesta di conferma della corrispondenza fra quanto dichiarato con le risultanze dei dati custoditi dall'Amministrazione competente al rilascio della relativa certificazione.

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati ai sensi dell'art. 2 DPR 445/2000).

Urgnano, _____

Il Richiedente

La Ditta esecutrice ⁴

NOTE :

- (1) Campi obbligatori – compilare in ogni parte.
- (2) Barrare l'opzione ricorrente.
- (3) Compilare con i dati richiesti.
- (4) Timbro e firma.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA :

- 1. ESTRATTO AEREOFOTOGRAMMETRICO CON INDICAZIONE DELL'UBICAZIONE DEL TAGLIO STRADA;**
- 2. DISEGNO DEL TAGLIO STRADA IN SCALA ADEGUATA (non inferiore a 1: 100);**
- 3. FOTOGRAFIE RAFFIGURANTI L'UBICAZIONE DELL'INTERVENTO;**
- 4. COPIA ASSICURAZIONE R.C. DELLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI;**
- 5. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÁ CONTRIBUTIVA IN CORSO DI VALIDITÁ E IN COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE;**
- 6. AUTOCERTIFICAZIONE IN MERITO AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. CON PARTICOLARE RIGUARDO AI RISCHI SPECIFICI DI INTERFERENZA;**
- 7. COPIA DEL PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E/O PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI;**
- 8. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E DELL'EVENTUALE PREPOSTO.**

DOCUMENTI DA PRESENTARE AL MOMENTO DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE:

1. RICEVUTA RELATIVA AGLI IMPORTI DEI DEPOSITI CAUZIONALI/CAPARRA APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 123 DEL 27.09.2018

per ogni attraversamento / allacciamento:

- per una lunghezza fino a 3,00 mtEuro ..800,00
- per una lunghezza oltre 3,00 e fino a 6,00 mt.....Euro 1.200,00
- oltre i 6,00 mt. (per ogni metro in più).Euro 200,00

per ogni percorrenza stradale:

- per ogni metro o frazione di metroEuro 200,00

2. MARCHE DA BOLLO n.2 DA € 16,00 (1 sulla domanda e 1 per l'autorizzazione)

3. Versamento € 51,50 (cinquantuno/50) c/o Ufficio Tecnico Comunale per diritti di segreteria

Il versamento dei Diritti di Segreteria può essere effettuato con:

- **Bancomat o carta di Credito presso l'Ufficio Tecnico:**
- **Oppure con bonifico bancario, indicando la causale intestato alla Tesoreria Comunale con il seguente IBAN: IT72N089405366000000010634 – Causale: diritti di segreteria autorizzazione al taglio strada C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX.**

Copia della ricevuta versamento del bonifico deve essere consegnata a questo ufficio.

NOTA INFORMATIVA

STRALCIO RELATIVO ALLE MODALITA' OPERATIVE PER L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI E DEI RIPRISTINI DEI MANTI BITUMATI SU STRADE AD USO PUBBLICO E LORO PERTINENZE.

I lavori di scavo ed i successivi ripristini del corpo stradale e della pavimentazione bituminosa, delle strade ad uso pubblico e loro pertinenze, dovranno essere eseguiti secondo le seguenti prescrizioni:

- Posa di tutta la segnaletica necessaria così come previsto dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione;
- Eventuale istituzione di senso unico alternato sorvegliato a vista dal personale della ditta esecutrice dei lavori, attrezzato come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza;
- rettifica dei bordi dello scavo con apparecchiature munite di lama rotante, secondo direttrici parallele posizionate in modo da eliminare tutte le slabbrature e fessure;
- trasporto a discarica del materiale di risulta dello scavo, con divieto assoluto di riutilizzo per il riempimento;
- posa di impianti e tubazioni con idonei rinfianchi e nastri segnalatori per impianti;
- riempimento dello scavo con materiale arido ben costipato (stabilizzato) posato a strati fino a quota di -0,38 metri al di sotto del piano stradale finito (quota 0,00);
- posa di strato di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di Rck 20 N/mm² - esposizione X0 - consistenza S3 dello spessore non inferiore a 20 cm, posato fino a quota di -38cm al di sotto del piano stradale finito (quota 0,00);
- posa dello strato di base costituito da pietrischetto bitumato (binder) dello spessore di cm 18, misurato compresso in opera, da realizzare subito dopo il riempimento dello scavo pressato con opportuni mezzi;

NOTA BENE:

In fase di riempimento dello scavo dovrà essere avvertito, previo preavviso di almeno 48 ore tramite l'indirizzo email lavoripubblici@urgnano.eu oppure al n. 035/4871532, il personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ugnano (Servizio LLPP) per effettuare le dovute verifiche del rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Nel caso in cui la ditta esecutrice non ottemperi a tale obbligo, il Comune di Ugnano si riserva di far effettuare delle verifiche ad onere e cura della ditta esecutrice.

- dopo un congruo periodo di tempo e ad assestamento avvenuto, stimato in 180 giorni: fresatura con apposita apparecchiatura, per la profondità di cm 3 e larghezza necessaria ad eliminare tutte le zone sconnesse pari:
 - a) nel caso di attraversamento perpendicolare alla sede stradale: alla larghezza massima dello scavo aumentata di cm 90 per ogni lato del bordo scavo;
 - b) nel caso di percorrenza longitudinale alla sede stradale con taglio del manto bitumato in una qualsiasi posizione della corsia di marcia dovrà essere ripristinata l'intera corsia per tutta la percorrenza aumentata agli estremi di 100 cm (inizio e fine dello scavo);
 - c) nel caso di interventi di riparazione (buca isolata): pari alla larghezza dello scavo aumentata di 100 cm per ogni lato;
 - d) nel caso di lavori su strade con unica carreggiata di larghezza inferiore a 4,00 metri il ripristino deve essere eseguito per tutta la larghezza della carreggiata aumentato a monte ed a valle dello stesso di 110 cm;

salvo differenti indicazioni riportate in sede di istruttoria e di rilascio dell'Autorizzazione;

- stesa a perfetta regola d'arte del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di cm 3 compresso, senza alterare la livelletta stradale, per una larghezza pari a quella della fresatura eseguita con le modalità sopra riportate;
- eventuali cedimenti che si dovessero verificare, nel periodo compreso dalla stesura del pietrischetto al rilascio del deposito cauzionale, dovranno essere eliminati a richiesta dell'Amministrazione Comunale entro 5 (cinque) giorni a cura del richiedente;
- la segnaletica orizzontale dovrà essere ripristinata a regola d'arte con le caratteristiche preesistenti;
- eventuali pali segnaletici e cippi chilometrici rimossi durante i lavori dovranno essere posti in opera su basamenti in calcestruzzo, rispettando la precedente ubicazione;
- Dovranno essere ripristinati, a cura e spese dell'esecutore dei lavori, nella situazione originaria qualsiasi tipo di manufatto interessato dai lavori (in via indicativa e non esaustiva: marciapiedi, piste ciclabili, cordoli,.....);
- per l'esecuzione degli interventi che implicano limitazioni temporanee alla circolazione dovrà essere richiesta, almeno 15 giorni prima, l'emissione della relativa ordinanza, specificando il percorso alternativo e durata dell'interruzione all'Ufficio di Polizia Municipale.
- con preavviso di almeno 5 giorni dovrà essere comunicato anche a mezzo fax: il giorno di inizio dei lavori e il nominativo dell'eventuale impresa subappaltatrice con l'indicazione del referente;
- con identiche modalità di cui al punto precedente dovrà essere dato avviso dell'esecuzione dei lavori relativamente alla posa del tappeto d'usura;
- rimangono a carico dell'esecutore tutte le responsabilità civili, amministrative e penali derivanti dai danni provocati dall'esecuzione dei lavori o dai ripristini a persone e/o cose.